



# Subsecretaría de Transporte

---

Conectividad al NAICM

## Tren Exprés al NAICM

- El 31 de agosto del presente, dichos Estudios se adjudicaron, por un monto de **\$86,243,478.58** MXN c/IVA, al Consorcio conformado por: Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados, S.A. de C.V. en conjunto con Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V., HH & Asociados Consultoría Especializada, S.C. y Consultoría Integral en Transportes CITRAN, S.C; iniciando trabajos el pasado 18 de septiembre.
- Se han realizado diversas reuniones entre GACM, DGDFM, STC y BANOBRAS para revisar los avances de los los Estudios de Pre-inversión y verificar el cumplimiento del programa de trabajo.
- A la fecha se lleva un avance general del **3.5%** avance, con las siguientes actividades sustantivas:
  - Elaboración de justificación de los posibles derroteros o trazos del tren.
  - Análisis cuantitativo de las variables para el inicio del estudio de demanda.
  - Inicio de proceso de encuestas en diferentes medios de transportes.
- Se estima concluir los Estudios de Pre-inversión para el mes de Marzo de 2018, con ello se tendrá la información del costo esperado de la obra y del proyecto ejecutivo; y así obtener los recursos para su elaboración. Para posteriormente determinar la fuente de financiamiento del tren, entre publica o privada.

## Autobuses Rápidos al NAICM

- Se tienen elaborados los Términos de Referencia y se encuentran en validación por parte de BANOBRAS. Licitando la DGDFM los Estudios de Pre-Inversión en el mes de noviembre.

# Cronograma de Trabajo Estimado

	ACTIVIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	DURACIÓN MESES	2017												2018												2019												2020											
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>SISTEMA FERROVIARIO EXPRES</b>	1 Elaboración, aprobación de los Términos de Referencia y proceso de licitación para Estudios de Pre-Inversión	STC	5	█																																															
	2 Elaboración de los Estudios de Pre-Inversión	CONSULTOR	7	█																																															
	3 Desarrollo del Proyecto ✓ Licitación y elaboración de Proyecto Ejecutivo ✓ Licitación y desarrollo de la obra civil ✓ Adquisición de trenes, pruebas de operación y puesta en marcha	Por definir	33													█																																			
<b>LÍNEAS DE AUTOBUSES RÁPIDOS</b>	1 Elaboración, aprobación de los Términos de Referencia y proceso de licitación para Estudios de Pre-Inversión	SCT	5	█																																															
	2 Elaboración de los Estudios de Pre-Inversión	CONSULTOR	4	█																																															
	3 Desarrollo del Proyecto ✓ Licitación y elaboración de Proyecto Ejecutivo ✓ Licitación y desarrollo de la obra civil ✓ Adquisición de material rodante, pruebas de operación y puesta en marcha	Por definir	26													█																																			